

Приложение 3  
к Порядку организации работы  
по определению части территории МОГО «Инта»,  
на которой могут реализовываться инициативные проекты,  
по рассмотрению и реализации инициативных проектов в МОГО «Инта»,  
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в МОГО «Инта»

Форма

Отчет

об итогах реализации инициативного проекта  
«Благоустройство пешеходной дорожки от здания Куратова 32 до здания Дзержинского 23»  
(наименование инициативного проекта)

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п	Виды источников	Сумма предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1.	Средства граждан	2000,0	2000,0
2.	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0,0	0,0
3.	Средства бюджета МОГО «Инта»	893 674,0	893 674,0
4	Средства республиканского бюджета Республики Коми	1 000 000,0	1 000 000,0
ИТОГО		1 895 674,0	1 895 674,0

2. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта: инициативной группой была расчищена территория пешеходной дорожки от здания Куратова 32 до здания Дзержинского 23 от кустарников и мелколесья вручную с 20.09.2023 года по 26.09.2023 года был организован сбор мусора.

3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта:  
с 31.07.2023 г. по 17.11.2023 г.


3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта:

Подготовительные работы. С 16.09.2023 расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную. Демонтаж светильников. Демонтаж металлических опор. Разборка железобетонных фундаментов существующих опор. Демонтаж блоков, разборка фундамента и кустарника. Монтажные работы. С 20.09.2023 бурение ям. Устройство бетонной подготовки - бетонирование опор. С 26.09.2023 разработка грунта вручную. Установка стальных опор. Разводка по устройствам и подключение кабелей. С 02.10.2023 Устройство заземления (Заземлитель вертикальный из угловой стали).


Дата подготовки отчета: 22.11.2023

Руководитель отраслевого органа  
администрации МОГО «Инта»

  
подпись

  
ФИО

Согласовано:  
Инициатор проекта

  
подпись

  
ФИО