

**План выполнения работ по подготовке жилого
многоквартирного дома к эксплуатации в зимних
условиях 2018 - 2019 г.г.
ул. Кирова д.26**

№№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единица измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
1.	Объем работ			
2.	Ремонт кровли			
3.	Ремонт чердачных помещений в том числе: ремонт чердачных люков	шт	2	
	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	-	-	
	- изоляция трубопроводов	м3	0,4	
4.	Ремонт фасадов в том числе:			
	- ремонт и покраска	-	-	
	- герметизация швов	-	-	
	- ремонт водосточных труб	-	-	
	- утепление оконных проемов			
	- утепление дверных проемов	шт	2	
5.	Ремонт подвальных помещений в том числе:			
	- изоляция трубопроводов	м3	1,2	
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	-	-	
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий в том числе:			
	- отмосток	-	-	
	- приямков	-	-	
7.	Ремонт инженерного оборудования в том числе:			
	1)центрального отопления:			
	-трубопровод	м	2	
	-запорная арматура	шт	2	
	-промывка и опрессовка	м3	1920	
	2)горячего водоснабжения:			
	-трубопровод			
	-запорная арматура	шт	2	
	-промывка и опрессовка	-	-	
	3)водопровода:			
	-ремонт и замена арматуры	шт	1	
	-ремонт и изоляция труб	м3	0,4	
	4)канализации:			
	-ремонт трубопроводов	-	-	
	- ремонт колодцев	-	-	
	- промывка системы	-	-	
	5)электрооборудования:			
	- световой электропроводки	-	-	
	- силовой электропроводки	-	-	
	- Ревизия ВРУ	шт	2	
	- электрощитовых			
	- электродвигателей	-	-	
8.	Другие работы:			
	-Ревизия узла ввода	шт	1	
	-Антикоррозионная окраска задвижек			
	-ремонт л/клеток			
	-ремонт крылец, установка поручней			
	-ремонт козырьков			
	-установка ограждений (зеленая зона)			