

Приложение 3
к Порядку организации работы
по определению части территории МОГО «Инта»,
на которой могут реализовываться инициативные проекты,
по рассмотрению и реализации инициативных проектов в МОГО «Инта»,
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в МОГО «Инта»
Форма

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
«Приобретение и установка городских уличных качелей»
(наименование инициативного проекта)

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п	Виды источников	Сумма предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1.	Средства граждан	2 000,00	2 000,00
2.	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц	0,00	0,00
3.	Средства бюджета МОГО «Инта»	928 784,00	913 424,84
4.	Средства республиканского бюджета Республики Коми	1 000 000,00	983 463,16
ИТОГО		1 930 784,00	1 898 888,00

2. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта: инициативной группой была очищена территория для проведения работ по установке уличных качелей. После всех работ по установке качелей был организован сбор мусора.

3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта:
с 18.08.2023 г. по 04.12.2023 г.

3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта: разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров, разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, устройство щебеночного основания, установка элементов каркаса из брусьев и световых колец Ring, устройство постели при одном кабеле в траншее, укладка кабеля силового с медными жилами, покрытие кабеля, проложенного в траншее сигнальной лентой, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, планировка площадей ручным способом, доставка качелей ж/д транспортом, сборка и установка качелей, крепление качелей к асфальтобетонному основанию при помощи крепежных пластин на анкера, подключение качелей к уличной системе освещения.

Дата подготовки отчета: 14.12.2023

Руководитель отраслевого органа
администрации МОГО «Инта»

подпись

Согласовано:
Инициатор проекта

подпись

С.М. Машикина

ФИО

Е.Т. Зайцева

ФИО